

Kohde nro	Kohdekuvaus	Toimenpide	Toimenpiteen lisätiedot	Osoite	Toteutusvastuu	Kustannusarvio	Tilanne
1.1	Terveyskeskus	Talvikunnossapito	Parannetaan vastaanottoa johtavan mäen talvihoitoa ja luukkadenestoa	https://goo.gl/maps/F5G3taVw8dVnAme6	Kunta / Tilakeskus		Tilakeskus välittynyt toimeenpantavaksi
1.2	Terveyskeskus	Kaiteen asentaminen	Asennetaan kaide mäkeen viheralueen puolelle	https://goo.gl/maps/F5G3taVw8dVnAme6	Kunta / Tilakeskus	i tarkempaa suunnitelm	Tieto toimitettu tilakeskukselle. Ei ole vielä toteutettu.
1.3	Terveyskeskus	Suojatiemerkintöjen korjaaminen / poistaminen	Korjataan kuluneet suojatiemerkinnät ja poistetaan turhat merkinnät	https://goo.gl/maps/rPpjh8mojHtUEEci9	Kunta / Tilakeskus	500 €	Tehty
1.4	Terveyskeskus	Suojatien kulkuyhteyksien parantaminen	Parannetaan mäen alla olevan suojatien kulkuyhteyksiä	https://goo.gl/maps/rPpjh8mojHtUEEci9	Kunta ja Tilakeskus	Vaatii tarkempaa suunnittelua	Suunnittelu alkanut 2024
1.5	Terveyskeskus	Aänimajakka asentaminen	Asennetaan aänimajakka pääovelle	https://goo.gl/maps/bBMB68e3Q1A8tHNA	Kunta / Tilakeskus		Tieto toimitettu tilakeskukselle.
2.1	Sairaalaentie	Penkin uusiminen käsinjojaliseen	Vaihdetaan penkki käsinjojaliseen penkkiin, kun penkin uusiminen on seuraavan kerran ajankohtaista	https://goo.gl/maps/5638Avf3eP4kncQ9	kunta		Tehty
2.2	Sairaalaentie	Päällysteen korjaaminen	Päällystetään Sairaalaentien kevyen liikenteen väylä uudelleen	https://goo.gl/maps/6Lm5Wtckf9FkGhA	Tilakeskus		Tehty
3.1	Rajamäentie (välillä Sairaalaentie-Perttulantie)	Käsitteellisen ja selkänjojalisen penkin asentaminen	Asennetaan käsitteellinen ja selkänjojalinen penkki Rajamäentien kevyen liikenteen väylälle noin puoleen väliin Sairaalaentien ja Perttulantien väliselle suoralle (pyydetään lupa ELY-keskukselta)	https://goo.gl/maps/AS9Fidqoh717Aagx9	Kunta/ELY	2 000 €	Tehty
3.2	Rajamäentien / Perttulantien liittymä	Painonapin laskeminen	Lasketaan 120 cm korkealla oleva painonappi alemmas enintään 110 cm korkeudelle	https://goo.gl/maps/TMCnkoDMB94FV9y6	Kunta		Tehty
3.3	Rajamäentien / Perttulantien liittymä	Suojatien ääniohjauksen voimakkuuden säätäminen	Säädetään suojatien ääniohjausta kovemmalle	https://goo.gl/maps/KtBFAPe3Dwv8l8tgc9	Kunta		Tehty
4.1	Perttulantie (välillä Rajamäentie-Keskustie)	Päällysteen korjaaminen	Korjataan kevyen liikenteen väylän päällyste, erityisesti suojatielle tullessa kuopan korjaus kireellinen	https://goo.gl/maps/Lmc7Bxk4TSUe2g4C6	ELY	3 500 €	Tehty
4.2	Perttulantien / Keskustien liittymän suojatie	Suojatiemerkkien lisääminen	Lisätään suojatiesaarekkeeseen suojatiemerkki (2 kpl)	https://goo.gl/maps/38CcAo23ubv8k7c8	ELY / Kunta	1 000 €	Tehty
5.1	Keskustie, Heikkarinkuja	Päällysteen korjaaminen	Uusitaan Keskustien kevyen liikenteen väylän päällyste	https://goo.gl/maps/7apSF46hQ5g11K78	Kunta	18 000 €	Tehty
5.2	Keskustie, Heikkarinkuja	Merkkin lisääminen	Lisätään puuttuva jopp-merkki pihakadun päätyyn	https://goo.gl/maps/7apSF46hQ5g11K78	Kunta	500 €	tehty
6.1	Keskustien-Palvelutalon kohdan suojatie	Päällysteen korjaaminen	Tasataan reunakiven reuna päällystemassalla. Korjataan suojatien kohdalla päällysteessä oleva halkaama.	https://goo.gl/maps/GrW44NaBGL6Wk4kH8	Kunta	1 000 €	tehty
6.2	Keskustie 3 kohdalla oleva suojatie	Päällysteen korjaaminen	Täytetään kuoppa ja tasataan reunakiven reuna päällystemassalla.	https://goo.gl/maps/HJC2uo472CQ9oq477	Kunta	500 €	Tehty
7.1	Kirkonkylän tori	Käsitteellisen penkin asentaminen	Lisätään viimeisten puiden väliin käsitteellinen penkki	https://goo.gl/maps/WwC52MucmChvdsDbo07	Kunta	2 000 €	Tehty
7.2	Kirkonkylän tori	Kiveysrivin lisääminen	Lisätään portaiden yläreunaan valkoisen kiveysrivin parantamaan portaiden havaittavuutta tai maalataan kiveysrivi valkoiseksi.	https://goo.gl/maps/mQmCv8qjZCp6VWQV6	Kunta	500 €	Tehty
7.3	Kirkonkylän tori	Kaiteen asentaminen	Asennetaan kaide portaiden reunaan	https://goo.gl/maps/mQmCv8qjZCp6VWQV6	Kunta	1 000 €	Asiaa selvitetty ja todettu ettei tarvitse toteuttaa, koska alueella on laukat
7.4	Kirkonkylän tori	Päällysteen korjaaminen	Tasataan päällyste Säestöpankin reunasta niin, että pyörätuolilla pääsee kulkemaan	https://goo.gl/maps/mQmCv8qjZCp6VWQV6	Kunta	1 000 €	Ei ole kustannustehokasta toteuttaa erikseen, tarkastellaan toteuttamista torin perusparannuksen yhteydessä
7.5	Kirkonkylän tori	Päällysteen korjaaminen	Välitetään Keskustie 3A kiinteistön omistajalle tieto kiveyksen epätasaisuudesta	https://goo.gl/maps/gC1xAB2X8pp49eW7	Kiinteistön omistaja		Ei ole kustannustehokasta toteuttaa erikseen, toteutetaan torin perusparannuksen yhteydessä

Kohde nro	Kohdekuvaus	Toimenpide	Toimenpiteen lisätiedot	Osoite	Toteutusvastuu	Kustannusarvio	Tilanne
8.1	Kunnantalo + kirjasto	Reunakiven korjaaminen	Korjataan reunakivi ja tarkistetaan muutkin reunakivet kunnantalon ja kirjaston edustalla.	https://goo.gl/maps/5Ch7xyANRHG316rMj9	Kunta / Tilakeskus	500 €	Tehty
8.2	Kunnantalo + kirjasto	Aänimajakas asentaminen	Välitetään kiinteistöjen omistajille toive aänimajakoista	https://goo.gl/maps/5Ch7xyANRHG316rMj9	Kiinteistön omistaja		Kirjastoon on asennettu aänimajakka.
8.3	Kunnantalo + kirjasto	Päälysteen korjaaminen	Korjataan kirjaston edustalla oleva kuoppa	https://goo.gl/maps/5Ch7xyANRHG316rMj9	Kunta / Tilakeskus	100 €	Tehty
8.4	Kunnantalo + kirjasto	Kaiteen asentaminen	Asennetaan kirjaston mäkeen kaide	https://goo.gl/maps/5Ch7xyANRHG316rMj9	Kunta / Tilakeskus	1 000 €	Tehty
8.5	Kunnantalo + kirjasto	Invapysäköintipaikkojen lisääminen	Merkitään invapysäköintipaikat kirjaston edustalle (yhteistyössä kiinteistön kanssa)	https://goo.gl/maps/5Ch7xyANRHG316rMj9	Kunta / Tilakeskus / Ka	500 €	Invapysäköintä on lisätty
9.1	Mahlamäentie	Päälysteen korjaaminen	Korjataan Tebollin kohdalla olevalta suojateltä kuoppa, johon kerääntyy vettä	https://goo.gl/maps/wmiukym6lATo9av66	Kunta	1000	Ei ole kustannustehokasta korjata, hoidetaan kadun peruskorjauksen yhteydessä
9.2	Mahlamäentie	Päälysteen korjaaminen	Korjataan suojatiet, joille kevyen liikenteen väylältä on jyrkkä pudotus	https://goo.gl/maps/De2Arv9P1pfDcLaD7	Kunta	Vaati tarkempaa suunnitelmia	Ei ole kustannustehokasta korjata, hoidetaan kadun peruskorjauksen yhteydessä
9.3	Mahlamäentie	Päälysteen korjaaminen	Madalletaan K-marketin edessä olevaa suojatietä yhdestä kohdasta, jotta pyörätoilla pääsee kulkemaan	https://goo.gl/maps/De2Arv9P1pfDcLaD7	Kunta	1000	Ei ole kustannustehokasta korjata, hoidetaan kadun peruskorjauksen yhteydessä
10.1	Mahlamäentien ja Keskustien välinen puistoraitti	Käsitteellisen penkin asentaminen	Lisätään yksi käsitteellinen penkki noin puoleenväliin kävelyreitillä	https://goo.gl/maps/Zs9F8BduCqFruBaK8	Kunta	2 000 €	Tehty pyöräparkin yhteydessä
10.2	Mahlamäentien ja Keskustien välinen puistoraitti	Käsitteellisen penkin asentaminen	Lisätään yksi käsitteellinen penkki nykyisten penkkien viereen	https://goo.gl/maps/jaayngWoz3bcrfjNA	Kunta	2 000 €	Tehty
11.1	Keskustien suojatiet Kino Juhan ja Kiristaantien kohdalla	Päälysteen korjaaminen	Tasataan reunakiven reuna päälystemassalla (Kirstaantien ja Kirin suojatiet)	https://goo.gl/maps/ak9MvqH8q21MKeL6	Kunta	1000	Ei ole kustannustehokasta korjata, hoidetaan kadun peruskorjauksen yhteydessä
11.2	Keskustien suojatie Kiristaantien kohdalla	Päälysteen korjaaminen	Korjataan päälystevauriot Kiristaantien kohdalla	https://goo.gl/maps/K9v38uZ2WMeiaw7	Kunta	1 500 €	Tehty
12.1	Aleksis Kiven tie / Keskustie liittymä	Korotetun suojatien rakentaminen	Rakennetaan korotettu suojatie Keskustien yli	https://goo.gl/maps/s39WENfYrcLU8myr5d8	Kunta	10000	Liikennetutkimus tehty marraskuussa 2022
12.2	Aleksis Kiven tie / Keskustie liittymä	Suojatiemerkintöjen uusiminen	Uusitaan kuluneet suojatiemerkinnät	https://goo.gl/maps/s39WENfYrcLU8myr5d8	Kunta	500 €	Tehty
12.3	Aleksis Kiven tie	Käsitteellisten penkkien asentaminen	Vahdetaan penkki käsitteelliseen penkkiin ja lisätään toinen penkki kevyen liikenteen väylän toiseen päähän	https://goo.gl/maps/7pdUjpf8E3zcn2C37	Kunta	4000	Perttulantien päähän asennettu penkki
12.4	Aleksis Kiven tie	Päälysteen korjaaminen	Korjataan päälystevauriot ja tasotetaan päälystemassalla aiemmin korjattu päälystevaurio	https://goo.gl/maps/9FwAT9A72C67hNEA	Kunta	1 000 €	Tehty
12.5	Aleksis Kiven tie	Uusi jalkakäytävä	Toteutetaan sankarihauudolle jalkakäytävä seurakunnan tontille (kirkon puolelle)	https://goo.gl/maps/24icdLRLKCr13aD77	Kunta & Seurakunta	Vaati tarkempaa suunnitelmia	Välitetty tiedoksi seurakunnalle
13.1	Hautausmaan pysäköintialue	Pysäköintialueen jäsentäminen	Suositellaan seurakuntaa merkittämään pysäköintiruudut sekä pysäköintialueen päättymiskohta liikennemerkillä (esim. Ajoneuvojen sijoitus pysäköintipaikalla –merkki + vaikutusalue-lisäkieli P-alueen molempiin pätyihin)	https://goo.gl/maps/LEZ82uf8btP93G638	Seurakunta	700 €	Sama kuin yllä
13.2	Hautausmaan pysäköintialue	Ajoesteiden asentaminen	Tarvittaessa asennetaan kevyet ajoesteet rajaamaan pysäköintialuetta. Nykyisen reunakivilyn kohdalla voidaan asentaa esimerkiksi kukkuruukkuja (vastavaat kuin esim. torilla), joiden asettelussa tulee kuitenkin huomioida esteettömyys (jätettävä riittävästi tilaa pyörätoilla kulkemiseen)	https://goo.gl/maps/LEZ82uf8btP93G639	Seurakunta	Vaati tarkempaa suunnitelmia	Sama kuin yllä
13.3	Hautausmaan pysäköintialue	Merkin siirtäminen	Siirretään kevyen liikenteen väylän merkkiä niin, että autoilijat havaitsivat sen paremmin	https://goo.gl/maps/LEZ82uf8btP93G640	Kunta & Seurakunta	300 €	Sama kuin yllä

Kohde	Havainnon kuvaus	Toimenpidesuositus	Vastuutaho	Tilanne
Lähde	Kauppakeskuksen sisäänkäynneillä ei ole äänimajakkaa.	Tarkastellaan mahdollisuutta hankkia äänimajakat sisäänkäyntien yhteyteen helpottamaan näkövammaisten asiakkaiden kulkua ostoskeskukseen.	Tontin omistaja	Raportti toimitettu tontin omistajalle
	Pyöräpysäköinti on merkitty puuttellisesti.	Merkittään pyöräpysäköinti opasteella ja mahdollisuuksien mukaan materiaali- ja sävykontrastein ympäristöstään.	Tontin omistaja	Raportti toimitettu tontin omistajalle
Linja-autoasema	Jalankulun ja pyöräilyn väylän puute luo kulkijalle turhan kiertoreitin.	Tarkastellaan mahdollisuutta jatkaa jalankulun ja pyöräilyn väylää Kiljavantiellä myös linja-autoaseman tonttiliittymien välille jalankulkureittien jatkuvuuden parantamiseksi.	Kunta	Tehty
	Suojatien ylitysmatka on yli 7 metriä.	Tarkastellaan mahdollisuutta lyhentää suojatien ylitysmatkaa korkeintaan 7 metriin.	Kunta	
	Tontin suojatie ja laiturialueet eivät ole esteettömiä.	Tontin saneerauksen yhteydessä korjataan tontilla oleva suojatie vastaamaan esteettömyyskriteeriä reunatukien osalta sekä tarkastellaan mahdollisuutta tehdä esteettömyyden erikoistason mukaiset parannukset kulkuväyliin ja laiturialueelle.	Yhtiö	
Terveysasema	Kulkureitin pinta on osin epätasainen ja siinä on kuoppia ja kohoumia.	Korjataan terveysasemalle johtavan jalankulun ja pyöräilyn väylän pinta tasaiseksi uusimalla päällyste.	Kunta	Tehty
	Pyöräpysäköinti on merkitty puuttellisesti	Merkittään pyöräpysäköintipaikka esim. kontrastiraidalla asfalttiin ja opasteella paikan havaittavuuden lisäämiseksi	Kunnan tilakeskus	Raportti toimitettu terveysaseman huollosta vastaaville henkilöille
	Kulkureitin pinnasta puuttuvat näkövammaisia ohjaavat raidat.	Kulkureittien saneerauksen yhteydessä lisätään piha-alueelle kontrasti- tai noppakiviraita ohjaamaan kulkua ovelle esteettömyyden erikoistason mukaisesti.	Kunnan tilakeskus	
	Sisäänkäynnillä ei ole äänimajakkaa.	Tarkastellaan mahdollisuutta hankkia äänimajakka sisäänkäynnille helpottamaan näkövammaisten asiakkaiden kulkua.	Kunnan tilakeskus	
	Esteettömien autopaikkojen pinta on liian kalteva. Merkintä pysäköintiruudun pinnasta puuttuu.	Merkittään esteetön pysäköinti selkeämmin molempiin pysäköintiruutuihin ISA-symbolilla sekä tarkastellaan mahdollisuutta sijoittaa esteetön pysäköinti lähemmäs sisäänkäyntiä ja tasaisemmalle pinnalle.	Kunnan tilakeskus	
	Ulko-oven aukioloaika on hitaasti liikkuvalla liian lyhyt.	Lisätään ulko-oven aukioloaika 25 sekuntiin	Kunnan tilakeskus	
Kirjasto	Esteetöntä autopaikkaa ei ole merkitty.	Merkittään pysäköintiruudut ja esteetön autopaikka pysäköintialueelle.	Yhtiö	Merkitty kaksi esteetöntä pysäköintipaikkaa kirjaston oven lähelle. Tiemerkinnot asfalttiin tehdään keväällä 2023
	Jalankulun reitti kirjastolle puuttuu.	Luiskataan reunatuki pysäköintialueen reunasta ja merkitään siihen selkeästi jalankulun reitti kirjastolle.	Yhtiö	Toimitettu tiedoksi kirjastosta vastaaville henkilöille.
	Sisäänkäynnin edustan korotettu tasanne on kapea.	Laajennetaan mahdollisuuksien mukaan sisäänkäynnin korotettua tasannetta esteettömyyskriteerin mukaiseksi (suositus 2 500 x 2 500 mm, kriteeri 1 500 x 1 500 mm).	Yhtiö	Toimitettu tiedoksi kirjastosta vastaaville henkilöille.
	Ulko-ovi on liian jäykkä avata.	Kevennetään oven jäykkyyttä siten, että se on kriteerin mukaisesti enintään 10 N.	Yhtiö	Tehty
	Pyöräpysäköintiä ei ole merkitty ja pyöriä pysäköidään kulkuväylälle.	Merkittään pyöräpysäköinti esimerkiksi kontrastiraidalla asfalttiin ja opasteella sen havaittavuuden lisäämiseksi. Pyöräpysäköinti olisi hyvä mahdollisuuksien mukaan sijoittaa kulkuväylän ulkopuolelle törmäysvaaran vähentämiseksi.	Yhtiö	Ei ole merkitty ruutuja. Pyörätelineitä on kirjaston päädyssä ja Kiljantien puolella.
	Sisäänkäynnin läheisyydessä ei ole penkkejä.	Tarkastellaan mahdollisuutta lisätä käsi- ja selkänojallinen penkki lähelle sisäänkäyntiä esimerkiksi levähtämistä ja saattoliikenteen odottamista varten.	Yhtiö	Toimitettu tiedoksi kirjastosta vastaaville henkilöille.



Terveysaseman läheisyyteen on asennettu penkki kesällä 2025

Kohde	Havainnon kuvaus	Toimenpidesuositus	Vastuutaho	Tilanne
Patruunantie	Saattoliikennettä on kadun varressa lähellä suojatietä.	Ohjataan Rajamäen koulun saattoliikenne sille varatuille kohdille ja kielletään kadun varressa pysäköinti	Kunta	Keskusteltu koulukuljetuskoordinaattoreiden kanssa eikä tarvetta toimenpiteille
	Suojateiden reunatuet ovat liian korkeat tai reunatuki puuttuu kokonaan.	Korjataan reunatuet 30 mm korkeuteen suojateiden saneerauksen yhteydessä.	Kunta	Tehty
	Suojatiet puuttuvat Toivojentieltä ja Villentieltä.	Lisätään suojatiet.	Kunta	Tehty
Kirkko	Suojatien reunatuki on toiselta reunalta liian korkea, toiselta se puuttuu.	Lisätään Patruunantien saneerauksen yhteydessä reunatuet esteettömyyskriteerin mukaisesti 30 mm korkeina ja uusitaan päällyste.	Kunta	Tehty
	Esteettömät autopaikat ovat liian pieniä ja/tai kaltevuutta on liikaa. Paikkojen merkintä pysäköintipaikan pinnasta puuttuu.	Korjataan esteettömän pysäköintipaikan kaltevuus enintään 2 prosenttiin. Tarkastellaan myös mahdollisuutta sijoittaa esteetön autopaikka lähemmäs sisäänkäyntiä enintään 10 metrin päähän.	Seurakunta	Raportti toimitettu seurakunnalle
	Kulkureitti on epätasainen ja halkeillut.	Tasoitetaan kulkuväylän pinta liikkumiseesteellisten sisäänkäynnin edestä uusimalla päällyste.	Seurakunta	
	Liikkumiseisteille tarkoitettun sisäänkäynnin edustan tasanne on liian kapea.	Tarkastellaan mahdollisuuttaalentää ovien edessä olevaa tasannetta vastaamaan esteettömyysuosituksia.	Seurakunta	
	Sisäänkäynnin läheisyydessä ei ole penkkejä.	Tarkastellaan mahdollisuutta lisätä käsi- ja selkänojallinen penkki lähelle sisäänkäyntiä esimerkiksi levähtämistä ja saattoliikenteen odottamista varten.	Seurakunta	
Seurakunnan toimipiste	Autoja pysäköidään osittain jalankulun reitille.	Linjataan autojen pysäköinti alueella selkeästi pysäköintialueella jalankulun reitin ulkopuolelle.	Kunta	Suunnittelua edistetään määrärahojen puitteissa
	Pyöräpysäköinti on merkitty puuttellisesti ja pyöriä pysäköidään kulkuväylälle.	Linjataan pyöräpysäköinti selkeästi omalle paikalleen lähelle sisäänkäyntiä, mutta kulkuväylän ulkopuolelle. Merkitään pyöräpysäköinti opasteella sekä materiaali- ja sävykontrastein.	Yhtiö	
	Esteetöntä autopaikkaa ei ole merkitty pysäköintialueelle.	Merkitään esteettömyysuositusten mukainen esteetön autopaikka pysäköintialueelle lähelle sisäänkäyntiä.	Kunta	Tehty
	Ulko-ovi on liian jäykkä avata.	Kevennetään oven jäykkyyttä siten, että se on kriteerin mukaisesti enintään 10 N.	Yhtiö	Suunnittelua edistetään määrärahojen puitteissa
	Sisäänkäynnin läheisyydessä ei ole penkkejä.	Sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan lähelle sisäänkäyntiä esteettömyyskriteerit täyttävä penkki esimerkiksi levähtämistä ja saattoliikenteen odottamista varten.	Yhtiö	
Uimahalli	Sisäänkäynnin edustalla olevista pylväistä ja istuimista puuttuvat sävykontrastit.	Lisätään katoksen pylväisiin sekä alueen betonisiin istuihin sävykontrastit.	Tontin omistaja	Raportti toimitettu tontin omistajalle
	Sisäänkäynnillä ei ole äänimajakkaa.	Tarkastellaan mahdollisuutta hankkia äänimajakka sisäänkäynnille helpottamaan näkövammaisten asiakkaiden kulkua.	Tontin omistaja	
	Rappuritiän raot ovat liian suuret ja kynnys liian korkea	Vaihdetaan oven edustalla olevaan rappuritiään uusi ritali, jossa on enintään 20 x 20 mm suuret raot sekä poistetaan kynnys tai madalletaan sitä esteettömyyskriteerin mukaiseksi (max. 20 mm).	Tontin omistaja	
	Sisäänkäynnin läheisyydessä ei ole käsi- ja selkänojallisia penkkejä.	Sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan käsi- ja selkänojallinen penkki lähelle sisäänkäyntiä esimerkiksi levähtämistä ja saattoliikenteen odottamista varten.	Tontin omistaja	
	Pyöräpysäköinti on merkitty puuttellisesti.	Merkitään pyöräpysäköinti opasteella sekä materiaali- ja sävykontrastein havaittavuuden lisäämiseksi.	Tontin omistaja	

Esteettömyyden edistämisen toimenpideohjelma, Klaukkalan keskusta, Nurmijärvi				Ramboll Finland, 2022	
Palvelukohteet					
Kohde	Havainnon kuvaus	Toimenpidesuositus	Vastuutaho	Tilanne	
S-market	Klaukkalantien puoleisen sisäänkäynnin porrasaskelmissa ei ole kontrastiraitoja.	Tarkastellaan mahdollisuutta lisätä kontrastiraidat porrasaskelmiin.	Tontin omistaja	Raportti toimitettu tontin omistajalle	
	Klaukkalantien puoleinen ulko-ovi on raskas avata.	Tarkastellaan mahdollisuutta joko keventää oven jäykkyyttä (max. 10 N) tai lisätä esimerkiksi liikennetunnistimella toimiva avausmekanismi.	Tontin omistaja		
	Esteetöntä reittiä ei ole opastettu Klaukkalantien ja Lepsämäntien suunnasta tullessa.	Käyttäjät toivovat sisäänkäynnille johdattavaa opastetta Klaukkalantielle ja Lepsämäntielle sekä esteettömän sisäänkäynnin opastetta luiskan alareunaan.	Tontin omistaja		
	S-marketin edustalla ei ole penkkejä.	Tarkastellaan mahdollisuutta lisätä penkkejä kaupan edustalle ja läheisyyteen.	Tontin omistaja		
	Esteettömien autopaikkojen reunassa oleva reunatuki on korkea.	Tarkastellaan mahdollisuutta poistaa, madaltaa tai viistää esteettömien autopaikkojen vieressä olevat reunatuet.	Tontin omistaja		
	S-marketin tontilla olevalla suojatiellä on toisessa reunassa korkea reunatuki ja leveä raito.	Tarkastellaan mahdollisuutta korjata suojatien reunatuki esteettömyyskriteerien mukaiseksi.	Tontin omistaja		
Terveysasema	Terveysaseman pääovella on korkea kynnyks (40 mm).	Tarkastellaan mahdollisuutta madaltaa kynnyksen korkeintaan 20 mm korkeaksi tai luiskata se.	Tilakeskus	Raportti toimitettu terveysaseman huollosta vastaaville henkilöille	
	Jalankulun reitti pysäköintipaikoilta ja jalankulun väylältä on liian jyrkkä, pinta on osin epätasainen.	Tarkastellaan mahdollisuutta loiventaa kulkureitin kaltevuutta pihan saneerauksen yhteydessä.	Tilakeskus		
	Esteettömistä autopaikoista yksi on rinteessä.	Tarkastellaan mahdollisuutta siirtää rinteessä oleva autopaikka tasaiselle kohdalle pysäköintialueella.	Tilakeskus		
	Esteettömiltä autopaikoilta puuttuu maalaukset (ruutujen reunat ja ISA-symboli).	Uusitaan maalaukset esteettömiin autopaikkoihin.	Tilakeskus		
Aitohelmi	Laatoitettu jalankulun reitti Klaukkalantielta pysäköintialueelle on vaurioitunut.	Tarkastellaan mahdollisuutta uusia jalankulkureitin laatoitus tasaiseksi tai vaihtaa päällyste asfalttipintaiseksi saneerauksen yhteydessä.	Tontin omistaja	Raportti toimitettu tontin omistajalle	
	Sisäänkäynnille johtavasta luiskasta puuttuu käsijohteet.	Tarkastellaan mahdollisuutta lisätä käsijohteet esteettömyyskriteerien mukaisesti luiskaan ja portaisiin.	Tontin omistaja		
	Sisäänkäynnin läheisyyteen kulkuväylälle on sijoitettu kukkaruukkuja ja mainoskylttejä.	Tarkastellaan mahdollisuutta siirtää mainoskyltit ja kukkaruukut pois kulkuväylältä.	Tontin omistaja		
	Ulko-ovi on raskas avata.	Tarkastellaan mahdollisuutta listä esimerkiksi liikennetunnistimella toimiva avausmekanismi oveen.	Tontin omistaja		
	Ovella on liian korkea kynnyks.	Tarkastellaan mahdollisuutta korjata ovella oleva kynnyksen korkeintaan 20 mm korkeaksi tai luiskata se.	Tontin omistaja		
	Esteetön autopaikka on mitoitetaan liian pieni ja maalaus on kulunut.	Tarkastellaan mahdollisuutta levittää esteetöntä autopaikkaa ohjeiden mukaiseksi ja uusia maalaukset.	Tontin omistaja		
Uudenmaan leipä	Sisään ei ole esteetöntä pääsyä.	Saneerauksen yhteydessä tarkastellaan mahdollisuutta uusia sisäänkäynti esteettömäksi jommankumman sisäänkäynnin osalta.	Tontin omistaja	Raportti toimitettu tontin omistajalle	
	Esteettömiä autopaikkoja ei ole merkitty pysäköintialueelle.	Tarkastellaan mahdollisuutta lisätä ainakin yksi esteetön autopaikka lähelle sisäänkäyntiä.	Tontin omistaja		
	Sisäänkäynnin läheisyydessä ole penkkejä.	Tarkastellaan mahdollisuutta lisätä levähtämiseen sopiva penkki.	Tontin omistaja		
Työväentalo	Sisäänkäynnillä ei ole luiskaa.	Tarkastellaan mahdollisuutta toteuttaa työväentalon sisäänkäynnille luiska esteettömyyskriteerien mukaan	Tontin omistaja	Raportti toimitettu tontin omistajalle	
	Ovella on korkea kynnyks.	Tarkastellaan mahdollisuutta madaltaa kynnyksen max. 20 mm korkeaksi	Tontin omistaja		
	Kulkuväylän pinta on vaurioitunut ja epätasainen. Pihalla ei ole esteettömiä autopaikkoja	Saneerauksen yhteydessä tarkastellaan mahdollisuutta uusia piha-alueen päällyste ja lisätä tarvittaessa ainakin yksi esteetön autopaikka.	Tontin omistaja		

Esteettömyyden edistämisen toimenpideohjelma, Klaukkalan keskusta, Nurmijärvi				Ramboll Finland, 2022	
Palvelukohteet					
Kohde	Havainnon kuvaus	Toimenpidesuositus	Vastuutaho	Tilanne	
Kirkko	Kirkolle johtava jalankulun reitti on jyrkkä.	Väylien saneerauksen yhteydessä tarkastellaan mahdollisuutta loivempaan (suositus max. 5%, enintään max. 8 %) kulkureittiin esimerkiksi tekemällä jalankulun väylä pysäköintialueen vierelle.	Seurakunta	Raportti toimitettu tontin omistajalle	
	Ovi oli kartoitushetkellä lukossa joten avaamiseen tarvittavaa voimaa ja kynnyksen korkeutta ei päästy arvioimaan.	Kartoitetaan ovilla olevat kynnykset. Tarkistetaan myös ovien avaamiseen tarvittava voima.	Seurakunta		
	Esteettömien autopaikkojen opasteen sijainti sekä kuluneet maalaukset aiheuttavat epäselvyyttä paikkojen sijainnin suhteen.	Tarkastellaan mahdollisuutta uusia esteettömien autopaikkojen merkinnät pysäköintiruutujen pintaan ja lisätä puuttuvat opasteet autopaikkojen eteen.	Seurakunta		
	Penkeissä ei ole selkä- eikä käsinjoja.	Tarkastellaan mahdollisuutta lisätä kulkureittien varrelle ja sisäänkäynnin viereen esteettömiä penkkejä, joissa on normaalia korkeampi istuinkorkeus sekä selkä- ja käsinjoat.	Seurakunta		
Säästöpankin edustan autopaikka	Kadun varressa oleva viimeisin pysäköintiruutu on riittävän leveä esteettömäksi pysäköintipaikaksi. Paikalle ei kuitenkaan ole esteetöntä kulkua (korkea reunatuki ja liian jyrkkä luiskaus).	Tarkastellaan mahdollisuutta toteuttaa esteetön kadunvarsipysäköinti loiventamalla luiskattua kulkureittiä / luiskaamalla reunatuki pysäköintiruudun leveydeltä sekä lisäämällä esteettömän autopaikan osoittavat liikennemerkkit ja maalaukset.	Kunta	Ei ole kustannustehokasta toteuttaa. Tarkastellaan toteutusmahdollisuuksia kadun parantamisen yhteydessä	
Monikko	Urheilukentän puoleisen sisäänkäynnin portaiden askelmissa ei ole kontrastiraitoja.	Tarkastellaan mahdollisuutta lisätä sivuoven porrasaskelmiin kontrastiraidat ainakin ylämpään ja alimpaan askelmaan.	Tilakeskus	Raportti toimitettu kiinteistöstä vastaavalle henkilölle	
	Monikon edustalla on riittävä saattoliikennealue, mutta alueen ja jalkakäytävän välillä on pitkältä matkalta korkea reunatuki.	Tarkastellaan mahdollisuutta luiskata reunatuki saattoliikennealueen kohdalta helpottamaan apuvälineillä liikkumista.	Tilakeskus		
	Pysäköintialueelta Monikon edustan jalkakäytävälle johtavalla reitillä on kuluneet suojaatiemaalaukset.	Tarkastellaan mahdollisuutta uusia suojaatiemaalaukset kulkureitin hahmottamisen parantamiseksi.	Tilakeskus		
	Kunta on saanut käyttäjäpalautetta epäselvistä liikennejärjestelyistä monitoimitalon piha-alueella.	Ajosuuntien hahmottamista voisi helpottaa ajoratamerkintöjen avulla sekä lisäämällä opasteita ja kontrastimerkintöjä halutuille kulkureiteille.	Tilakeskus		
	Merkinnät mm. esteettömien pysäköintiruutujen pinnasta ovat kuluneet lähes pois.	Tarkastellaan mahdollisuutta uusia pysäköintiruutujen maalaukset.	Tilakeskus		
	Lähellä pääsisäänkäyntiä aukion laatoituksen ja viereisen asfaltoidun jalankulun väylän saumakohdassa on railo.	Tasoitetaan kolot ja railot, esimerkiksi lähellä pääsisäänkäyntiä laatoituksen ja jalkakäytävän saumakohdasta.	Tilakeskus		
Jäähalli	Ovi oli kartoitushetkellä lukossa, joten avaamiseen tarvittavaa voimaa ja kynnyksen korkeutta ei päästy arvioimaan.	Tarkistetaan ovien avaamiseen tarvittava voima ja kynnyksen korkeus.	Tilakeskus	Raportti toimitettu kiinteistöstä vastaavalle henkilölle	
	Merkinnät pysäköintiruutujen pinnasta ovat kuluneet lähes pois (ruutujen reunat ja ISA-symbolit).	Uusitaan pysäköintialueen maalaukset (ruutujen reunat ja ISA-symbolit).	Tilakeskus		
Tori	Torikujalle johtavalla jalkakäytävällä on liikaa pituus- ja sivukaltevuutta (pituuskaltevuus 12 %, sivukaltevuutta paikoin yli 3 %).	Tarkastellaan mahdollisuutta loiventaa jalankulkureittiä väylän saneerauksen yhteydessä tai lisätä penkki levähtämistä varten.	Kunta	Asfaltointiohjelmassa 2024 mutta ei ole vielä toteutettu	
	Torikujalle johtavan jalkakäytävän päällyste on paikoin vaurioitunut.	Tarkastellaan mahdollisuutta uusia päällyste.	Kunta		
	Kiinteistölle johtavalta suojatieltä puuttuvat reunatuet. Toria ympäröivät suojatiet Myllärintiellä on toteutettu kivetettyinä. Suojateiden raidat on tehty harmaan eri sävyisistä kivistä, joten kontrastit ovat heikohkot.	Tarkastellaan mahdollisuutta uusia reunatuet ja parantaa suojaiteiden havaittavuutta piha- ja katualueiden saneerauksen yhteydessä.	Kunta		

Tumma vihreä = kunnan toteutettu toimenpide
Vaaalea keltainen = yksityisen toimijan toimenpide
Valkoinen = ei vielä edennyt toimenpide

Esteettömyyden edistämisen toimenpideohjelma, Klaukkalan keskusta, Nurmijärvi				Ramboll Finland, 2022	
Palvelukohteet					
Kohde	Havainnon kuvaus	Toimenpidesuositus	Vastuutaho	Tilanne	
Klaukkalan hammashoitola	Portaan ja oven edustan tasanteen välissä on leveä rako, johon voi helposti kompastua.	Tarkastellaan mahdollisuutta korjata portaiden ja oven edustan laatoituksen välinen rako.	Tontin omistaja	Raportti toimitettu tontin omistajalle	
	Ulko-ovi on raskas avata (lähes 30 N). Ulko-ovella on sijoitettu ovikello, joka on korkealla (1400 mm).	Tarkastellaan mahdollisuutta keventää oven jäykkyyttä ja laskea ovikellon korkeutta (max. 1100 mm).	Tontin omistaja		
	Esteetöntä autopaikkaa ei ole näkyvissä.	Tarkastellaan mahdollisuutta uusia pysäköintialueen maalaukset ja tarkistetaan esteettömän autopaikan sijainti ja näkyvyys (ruutujen reunat ja ISA-symbolit).	Tontin omistaja		
Klaukkalan matkakeskus	Linja-autoaseman aikataulunäytöt on liian matalalla (180 cm) ja aiheuttavat törmäysvaaran.	Tarkastellaan mahdollisuutta nostaa näytöt ohjeiden mukaiselle korkeudelle törmäysvaaran poistamiseksi. (alareuna 2,2 m korkeudelle).	Kunta	Tehty	
	Matkakeskuksen alueella ei ole näkövammaisten opastukseen soveltuvia info-painikkeita eikä kohokarttaa.	Harkitaan näkövammaisille suunnattujen infopainikkeiden sekä kohokartan sijoittamista alueelle.	Kunta		
	Esteetömltä autopaikoilta puuttuu ISA-symboli.	Tarkastellaan mahdollisuutta lisätä symbolit asfalttiin.	Kunta	Tehty	
	Luhtajoentien varressa on saattoliikenteelle osoitettu kadunvarsipaikka. Saattoalue on mitoitetaan melko kapea mikäli sitä käyttää myös esimerkiksi pyörätuolilla liikkuva (240 cm).	Tarkastellaan mahdollisuuttaalentää saattopysäköintitasku vähintään 3000 mm leveyteen tai sijoittaa riittävän tilava saattoliikenteen pysähtymispaikka opasteineen pysäköintialueelle.	Kunta		
	Matkakeskuksen alueella ja pysäkkikatoksissa on runsaasti penkkejä, mutta niissä ei ole käsinjoja.	Tarkastellaan mahdollisuutta lisätä osaan pysäkkikatosten penkeistä käsinjoja.	Kunta		
Kauppakeskus Viiri	Jalankulun reitti ei ole ihan selkeä Klaukkalantien jkpp:ltä kauppakeskuksen sisäänkäynnille. Jalankuväylä pysäköintialueelle on jyrkkä (16 %). Suojatietä ei ole osoitettu ajoneuvoliikenteen ajoreitin läpi.	Tarkastellaan mahdollisuutta loiventaa kulkureitin kaltevuutta pihan saneerauksen yhteydessä tai etsiä loivempi reitti sisäänkäynnille.	Tontin omistaja	Raportti toimitettu tontin omistajalle	
		Tarkastellaan mahdollisuutta toteuttaa suojatie jalankulun kulkureitille.	Tontin omistaja		
	Seinän viereen kulkuväylälle on sijoitettu pyöräpysäköinti. Lisäksi reitille on sijoitettu roskis sekä muita esteitä. Kulkureitin pinta on paikoin epätasainen ja liian kapea.	Tarkastellaan mahdollisuutta siirtää pyöräpysäköinti, roskis yms. pois kulkuväylältä.	Tontin omistaja		
Kirjasto	Kuonomäentien puoleisella pysäköintialueella yksi pysäköintiruutu kauempana rakennuksen seinän vieressä on opastettu esteettömän autopaikan merkillä. Pysäköintiruutu ei kuitenkaan ole esteetön (autopaikan mitoitutus, ja reitti kirjastolle).	Poistetaan ylimääräinen esteettömän autopaikan opaste Kuonomäentien puoleiselta pysäköintialueelta.	Yhtiö	Raportti toimitettu isännöitsijälle	
	Seurantien puoleiselle sisäänkäynnin luiskun edusta on epätasainen ja siihen on sijoitettu esteetön autopaikka kulkuväylälle.	Tarkastellaan mahdollisuutta kunnostaa Seurantien puoleinen pysäköintialue ja jalankulun yhteys luiskalle.	Yhtiö		
	Pysäköintipaikka on mitoitetaan liian pieni, maalaus on kulunut (ruutujen reunat ja ISA-symboli) ja asfaltin pinta rikkoutunut ja epätasainen.	Tarkastellaan mahdollisuutta alentää esteetöntä autopaikkaa ohjeiden mukaiseksi ja uusia maalaukset ja asfaltin pinta sekä siirtää autopaikkaa oikealle pois kulkuväylältä.	Yhtiö		
	Luiskun käsinjohteiden maali on jo huonossa kunnossa ja pinnan laatoituksessa on osin epätasaisuuksia.	Tarkastellaan mahdollisuutta uusia luiskun käsinjohteiden maalaukset ja tarkistaa pinnan tasaisuus laattojen saumojen ja kaivonkansien osalta.	Yhtiö		
	Seurantien puoleinen ovi on painava avata (40 N).	Tarkastellaan mahdollisuutta kevennetään Seurantien puoleisen oven jäykkyyttä max. 10 N:n tai vaihtaa oveen liikennetunnistimella toimiva automaattinen oven avaus.	Yhtiö		



Penkkejä asennettu kesällä 2025 ja asennukset jatkuvat kesällä 2026